

# START WERKZAAMHEDEN FASE 3 EN 4



HT INFRA

GEMEENTE



Lansingerland

Beste bewoner,

U heeft eerder een brief van ons ontvangen over de start van de werkzaamheden in uw wijk. In deze brief informeren we u over de uitvoering van fase 3 en 4.

## Fase 3

Vanaf **maandag 18 november** werken we aan een deel van de Westersingel en de Boerhaavestraat. De werkzaamheden duren naar verwachting een week.

## Fase 4

Vanaf **maandag 25 november** werken we aan de Westersingel, vanaf de Boerhaavestraat tot de Vogelaarstraat. Fase 4 ronden we af in het nieuwe jaar. In de kerstvakantie ligt het werk stil (van 20 december 2024 t/m 5 januari 2025).

## Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

- Het verwijderen van het asfalt en de bestrating;
- Het verwijderen van het oude riool;
- Het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel;
- Het opnieuw bestraten van de parkeervakken en stoepen;
- Het vervangen van de openbare verlichting;
- Het aanbrengen van nieuw groen;
- Het aanbrengen van nieuw asfalt.

De laatste asfaltlaag in de kleur rood, brengen we aan het eind van het project in 1 keer aan. De laatste asfaltlaag in de kleur rood, brengen we aan het eind van het project in 1 keer aan. We werken op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur.

## Bereikbaarheid en parkeren

Waar we werken, is de straat voor verkeer gesloten. Ook kunt u niet parkeren waar we aan het werk zijn. Uw woning blijft altijd te voet bereikbaar.

## Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager Iris Jongeneel.

✉ [westersingel@deomgevingsverbinder.nl](mailto:westersingel@deomgevingsverbinder.nl)

☎ 010 307 16 70

📱 De BouwApp

TIP



## Blijf op de hoogte via de BouwApp

Daarin sturen we het laatste nieuws over het project. Dat doet u zo:

- Download de BouwApp via de App- of Playstore of scan de QR-code;
- Typ: 'Westersingel';
- Selecteer het project 'Westersingel';
- Klik op 'Volgen'

